

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Великокорусского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

Благоустройство территории кладбища д. Розенталь

2. Место реализации проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский муниципальный район Омской области

2.2. Поселение: Великорусское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: деревня Розенталь

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Тип объекта: обустройство мест захоронения

3.2. Адрес объекта (при наличии Омская область, Калачинский район , д. Розенталь (участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира здания клуба (д. Розенталь, ул. Хуторская, 2), расположенного за пределами участка)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

06 июня 2023 – 15 августа 2023

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 219 000,0	1 187 661,52	31 338,48	Сложилась экономия за счет корректировки сметы по предложению поставщиков (МиСП)
2	Средства местного бюджета	668 156,0	651 108,45	17 047,55	Сложилась экономия за счет корректировки сметы по предложению поставщиков (МиСП)
2.1	Собственные средства местного бюджета	380 000,0	370 285,38	9 714,62	Сложилась экономия за счет корректировки сметы по предложению поставщиков (МиСП)
2.2	Инициативные платежи физических лиц	97 156,0	94 671,17	2 484,83	Сложилась экономия за счет корректировки

					сметы по предложению поставщиков (МиСП)
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	191 000,0	186 151,90	4 848,10	Сложилась экономия за счет корректировки сметы по предложению поставщиков (МиСП)
Всего		1 887 156,0	1 838 769,97	48 386,03	Сложилась экономия за счет корректировки сметы по предложению поставщиков (МиСП)

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Глава КФХ Бичун Сергей Павлович	Демонтаж и вывоз старого ограждения	погонный метр	336	50 400,0
		Вывоз мусора и спиленных деревьев	куб. метр	30	4 500,0
2	ИП Бичун Евгения Анатольевна	Вырубка старых деревьев и поросли по периметру кладбища	кв. метр	80	8 000,0

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Сарчинская Анна Викторовна Герасименко Антонина Александровна Осинцева Наталья Александровна Гараева Дарья Игоревна Колмогорова Анжелина Николаевна Новикова Ольга Сергеевна Бичун Светлана Александровна Бичун Евгения Анатольевна Кромм Ольга Александровна Гайт Валентина Самуиловна Нейман Людмила Юрьевна Кромм Надежда Александровна Кромм Елена Игоревна Колесова Юлия Владимировна Бабешина Валентина Алексеевна Красавина Ксения Сергеевна Доценко Татьяна Ивановна Карпова Елизавета Евгеньевна	Проведение субботника по очистке территории кладбища от мусора, старой растительности и листьев	Собрано 8,5 куб. метров мусора
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	Сарчинский Вячеслав Германович Герасименко Юрий Петрович Макеев Анатолий Федорович Мотузок Иван Александрович Гараев Игорь Рашитович Колмогоров Егор Борисович Колмогоров Максим Борисович Литвиненко Сергей Михайлович Бичун Александр Павлович Бичун Сергей Павлович Бичун Андрей Сергеевич Ганке Валерий Иванович Гайт Александр Иванович Нейман Юрий Андреевич Красавин Петр Алексеевич Кромм Александр Яковлевич Кромм Евгений Александрович Сивирин Андрей Петрович Лабутин Павел Дмитриевич Янковский Анатолий Пантелеевич Ивашкин Николай Юрьевич	Погрузка мусора, выпиленных деревьев и старого ограждения	Загружено 8,5 куб. метров мусора, 30 куб. метров деревьев. кустарников и 10 куб. метров старого ограждения.

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

На территории Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в июне – августе 2023 года реализован

инициативный проект «Благоустройство территории кладбища д. Розенталь».

Проектом было предусмотрено благоустроить территорию данного кладбища, тем самым улучшить качество жизни населения и комфортности среды проживания, так как отношение граждан к памяти умерших и достойное содержание мест захоронения является одним из показателей цивилизованности, гуманности и зрелости общества.

В ходе реализации инициативного проекта «Благоустройство территории кладбища д. Розенталь» было огорожено кладбище площадью 6594 кв. метров, выполнены работы по установке металлического ограждения, распашных ворот и калитки (332 погонных метров), выполнено обустройство площадки для сбора ТКО и установлен контейнер для сбора мусора.

В реализации инициативного проекта приняли трудовое участие 39 граждан.

Проведен субботник по очистке территории кладбища от мусора, старой растительности и листьев, произведена выпилка старых и сухих деревьев, демонтировано старое ограждение.

В нефинансовой форме реализации проекта инициативного бюджетирования приняли участие и индивидуальные предприниматели: ИП Главы КФХ Бичун С.П. и ИП Бичун Е.А.

Приложение:

1. Фотоматериалы этапов благоустройства территории кладбища на 8-ми листах.

Глава Великокорусского сельского
поселения Калачинского
муниципального района
Омской области

«12» сентября 2023



С.А. Бичун

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проведение субботника по очистке территории кладбища от мусора, старой растительности и листьев.



Выпиловка и выкорчевка старых и сухих деревьев по периметру кладбища



Демонтаж старого ограждения



Ход работы по благоустройству кладбища



Итоги работ по благоустройству территории кладбища



Итоги работ по благоустройству территории кладбища



Итоги работ по благоустройству территории кладбища



Итоги работ по благоустройству территории кладбища

